

**Фактические затраты
на возведение электролинии 10 кВ и 0,4 кВ
СТ "Поле чудес-2"
за весь период строительства
по состоянию на 18.08.2020г.**

Фактические расходы на 18.08.2020 г.:

1. Строительство линии 0,4 кВ, всего:	6 914 753, 80 руб.
1.1. Проектно- сметная документация ООО "Электросетьстройпроект" договор № 06-04-19-ПР от 10.04.2019	151 488 руб.
1.2. Консультирование, подготовка и техническое сопровождение документации по эл. линии 0.4 кВ	10 000 руб.
1.3. Кадастровые работы ИП Кудобаев Е.С. договор №01-03/19 от 01.03.2019	15 000 руб.
НПП "Кадгеокомплекс" договор № 01-08-/19 от 16.08.2019	62 000 руб.
ИП Кудобаев Е.С. договор № 01-03/20 от 02.03.2020	13 000 руб.
1.4. Услуги спецтехники для выполнения работ по отсыпке и выравниванию дорог ООО "Мехстройлогистик" договор № 2 от 01.09.2019г	465 000 руб.
1.5. Выполнение работ по строительству воздушных линий электропередачи 0,4 кВ. ООО "ТЭСК" договор № 01/09/2019-суб от 24.09.2019	5 866 701 руб.
1.6. Завоз грунта и строительного мусора для выравнивания дорог под электрификацию	305 000 руб.
1.7. Оказание услуг по установке ПКУ	25 060 руб.
1.8. Сканирование и печать схемы электрификации на сумму	1 504 руб.
2. Строительство линии 10 кВ	6 736 072,76 руб.
2.1. Соглашение об опосредованном технологическом присоединении СТ "Изыскатель" (от 21.03.2015года)	700 000 руб.
2.2. Проектно - изыскательские работы, ТУ для присоединения, разработка и согласование проектной документации, разрешительные документы для ввода в эксплуатацию, акт разграничения балансовой принадлежности (от 10.10.2016 года)	400 000 руб.
2.3. Комплекс строительно-электромонтажных работ (на объекте ВЛ-10кВ, КТП-1) Договор 01/01-18 от 15.01.2018 года	907 957,56 руб.
2.4. Строительство линии 10 кВ 2019 г (КТП-2)	4 728 115,20 руб.
Итого сумма фактических затрат	13 650 826,56 руб.

Фактические затраты на возведение электролинии 10 кВ и 0,4 кВ СТ "Поле чудес-2" за весь период строительства с учетом удорожания цен на материалы, с учетом проектно-сметной документации, выполнения кадастровых работ, затрат на грунты и строительный бой по состоянию на 18.08.2020 г. составили:

всего 13 650 826,56 руб.

в том числе:

Строительство линии 0,4 кВ 6 914 753,8 руб.

Строительство линии 10 кВ 6 736 072,76 руб.

Всего оплачено подрядчикам по состоянию на 18.08.2020 г. :

11 588 911,04 руб.

в том числе:

за счет средств товарищества 4 508 551,56 руб.

за счет субсидии 7 080 389,48 руб.

в том числе:

Строительство линии 0,4 кВ (субсидия) 2 352 274,28 руб.

Строительство линии 10 кВ (субсидия) 4 728 115,20 руб.

Задолженность подрядчикам за выполненные работы на 18.08.2020 г.:

ООО ТЭСК договор № 01/09/2019-суб от 24.09.2019 2 061 915,52 руб.